

## جدول بالبلدات والقرى الواقعة في الحوض الأعلى لنهر الليطاني

### ووضع التعديلات الحاصلة على النهر بسبب الصرف الصحي لهذه البلدات

التاريخ المتوقع لإنجاز محطات معالجة الصرف الصحي ومشاريع وصل الشبكات	المشاريع المقررة لدى مجلس الإنماء والإعمار الوضع الحالي للأشغال	وضع التعدي الحالي على النهر	البلدة	القضاء	المحافظة
محطة ايعات	قيد الوصل الى محطة تكرير ايعات		الانصار	بعلبك	بعلبك - الهرمل
محطة ايعات <u>التاريخ المتوقع للتسليم</u> 2019/3/1	جزئياً الى محطة تكرير ايعات <u>قيد التنفيذ ضمن مشروع</u> "استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي في منطقة بعلبك النبي شيت (جزء من منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالى)" في مجلس الانماء والاعمار	جزئياً الى محطة تكرير ايعات	بعلبك	بعلبك	بعلبك - الهرمل
محطة تمنين 1 (المتوقع انهاؤها في 2021) المتوقع وصلها في العام 2020	قيد الوصل حالياً ضمن مشروع "تنفيذ شبكات منظومة تجميع و معالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط و الشمالي- المرحلة الاولى" في مجلس الانماء و الاعمار. (محطة تمنين)	<b>صرف صحي مباشرة على النهر</b>	<b>بدنايل (بعلبك)</b>	<b>بعلبك</b>	<b>بعلبك - الهرمل</b>
<u>محطة ايعات (المتوقع)</u> انهاؤها في 2018/9/30 بعد هذا التاريخ	<u>قيد التنفيذ ضمن مشروع</u> "تشغيل وصيانة منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة بعلبك النبي شيت وبعض قرى				

<p>تستلم مؤسسة مياه البقاع مهام التشغيل والصيانة)</p> <p>لمتوقع انتهاء التنفيذ 36 شهرا بعد المباشرة بالعمل (المتوقع المباشرة بالعمل في شهر تشرين الاول من العام 2018)</p>	<p>شمال بعلبك" (كافة منشآت مؤسسة مياه البقاع في هذه المنطقة) في مجلس الانماء والاعمار. (محطة إيعات)</p> <p>جرى التلزم ضمن مشروع "تنفيذ محطة التكرير لمنظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالى - المرحلة الأولى" في مجلس الانماء والاعمار</p>				
<p>محطة تمنين 1 (المتوقع انهاؤها في 2021) المتوقع وصلها في العام 2020</p> <p>36 شهرا بعد المباشرة بالتنفيذ</p>	<p>قيد الوصل حالياً ضمن مشروع "تنفيذ شبكات منظومة تجميع و معالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط و الشمالى- المرحلة الاولى" في مجلس الانماء و الاعمار. (محطة تمنين)</p> <p>قيد التحضير ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالى - المرحلة الثانية (تمنين -2) (استكمال الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار</p>	<p>صرف صحي مباشرة على النهر</p>	<p>بيت شاما + العقيدية</p>	<p>بعلبك</p>	<p>بعلبك - الهرمل</p>
<p>محطة تمنين (المتوقع انهاؤها في 2021).</p>	<p>قيد الوصل حالياً ضمن مشروع "تنفيذ شبكات منظومة تجميع</p>	<p>--</p>	<p>بيت مشيك</p>	<p>بعلبك</p>	<p>بعلبك - الهرمل</p>

<p>المتوقع وصلها في العام 2020.</p> <p><u>36 شهرا بعد المباشرة</u> بالتنفيذ.</p>	<p>ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط والشمالى- المرحلة الاولى" في مجلس الانماء والاعمار. (محطة تمنين).</p> <p><u>قيد التحضير ضمن مشروع "تنفيذ</u> منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالى - المرحلة الثانية (تمنين -2) (استكمال الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار.</p>				
<p>محطة تمنين (المتوقع انهاؤها في 2021) المتوقع وصلها في العام 2020</p>	<p>قيد الوصل حالياً ضمن مشروع "تنفيذ شبكات منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط والشمالى- المرحلة الاولى" في مجلس الانماء والاعمار. (محطة تمنين)</p>	<p>--</p>	<p>بوداي + العلاق</p>	<p>بعليك</p>	<p>بعليك - الهرمل</p>
	<p>جزئياً الى محطة تكرير ايعات ملحوظة جزئياً للوصل في مشروع " تنفيذ شبكات منظومة تجميع و معالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط و الشمالى- المرحلة الثانية" من مجلس الانماء و الاعمار. (محطة ايعات)</p>	<p><b>صرف صحي مباشرة على النهر</b></p>	<p><b>بريتال</b></p>	<p><b>بعليك</b></p>	<p><b>بعليك - الهرمل</b></p>

<p>36 شهرا بعد المباشرة بالتتفيذ</p> <p>محطة ايعات (المتوقع) انهاؤها في 2018/9/30</p>	<p><u>قيد التحضير ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالى - المرحلة الثانية" (تمنين -2) (استكمال الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار.</u></p> <p><u>قيد التنفيذ ضمن مشروع "تشغيل وصيانة منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة بعلبك النبي شيت وبعض قرى شمال بعلبك" (كافة منشآت مؤسسة مياه البقاع في هذه المنطقة) في مجلس الانماء والاعمار. (محطة ايعات)</u></p>				
<p>محطة تمنين (المتوقع) انهاؤها في 2021 المتوقع وصلها في العام 2020</p> <p>محطة ايعات (المتوقع) انهاؤها في 2018/9/30</p>	<p>قيد الوصل حالياً ضمن مشروع "تنفيذ شبكات منظومة تجميع و معالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط و الشمالى- المرحلة الاولى" في مجلس الانماء و الاعمار. (محطة تمنين)</p> <p><u>قيد التنفيذ ضمن مشروع "تشغيل وصيانة منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة بعلبك النبي شيت وبعض قرى شمال بعلبك" (كافة منشآت</u></p>	<p><b>صرف صحي مباشرة على النهر</b></p>	<p><b>شمسطار</b></p>	<p><b>بعلبك</b></p>	<p><b>بعلبك - الهرمل</b></p>

<p>مؤسسة مياه البقاع في هذه المنطقة) في مجلس الانماء والاعمار. (محطة ايعات)</p> <p><u>لمتوقع انهاء التنفيذ 36</u> شهرًا بعد المباشرة بالعمل (المتوقع المباشرة بالعمل في شهر تشرين الاول من العام 2018)</p> <p><u>36 شهرًا بعد المباشرة</u> بالتنفيذ</p>	<p>جری التلزم ضمن مشروع "تنفيذ محطة التكرير لمنظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالی - المرحلة الأولى" في مجلس الانماء والاعمار</p> <p>قيد التحضير ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالی - المرحلة الثانية (تمنين -2) (استكمال الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار</p>				
<p>محطة تمين (المتوقع انهاؤها في 2021) المتوقع وصلها في العام 2020</p>	<p>قيد الوصل حالياً ضمن مشروع "تنفيذ شبكات منظومة تجميع و معالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط و الشمالی- المرحلة الأولى" في مجلس الانماء و الاعمار. (محطة تمين)</p>	<p><b>صرف صحي مباشرة على النهر</b></p>	<p><b>غربي بعلبك</b></p>	<p><b>بعلبك</b></p>	<p><b>بعلبك - الهرمل</b></p>
<p>المشروع بانتظار اتفاقية التمويل</p>	<p>ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ شبكات منظومة تجميع و معالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط و الشمالی-</p>	<p><b>صرف صحي مباشرة على النهر</b></p>	<p><b>حدث (بعلبك)</b></p>	<p><b>بعلبك</b></p>	<p><b>بعلبك - الهرمل</b></p>

<p>36 شهرا بعد المباشرة بالتنفيذ</p>	<p>المرحلة الاولى" في مجلس الانماء و الاعمار. (محطة تمنين-المرحلة الثانية) <u>قيد تحضير المشروع "تنفيذ</u> منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالي - المرحلة الثانية (تمنين -2) (استكمال الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار</p>				
		<p>صرف صحي مباشرة على النهر</p>	<p>حوش بردي</p>	<p>بعليك</p>	<p>بعليك - الهرمل</p>
<p>المشروع بانتظار اتفاقية التمويل</p> <p>36 شهرا بعد المباشرة بالتنفيذ</p>	<p>جزئياً الى محطة تكرير ايعات <u>ملحوظة للوصول ضمن مشروع</u> "تنفيذ شبكات منظومة تجميع و معالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط و الشمالي- المرحلة الاولى" في مجلس الانماء و الاعمار. (محطة تمنين-المرحلة الثانية) <u>قيد تحضير المشروع "تنفيذ</u> منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالي - المرحلة الثانية (تمنين -2) (استكمال</p>	<p>صرف صحي مباشرة على النهر</p>	<p>حوش النبي</p>	<p>بعليك</p>	<p>بعليك - الهرمل</p>

<p style="text-align: center;"><u>2019/3/1</u></p> <p><u>محطة ايعات (المتوقع)</u> انهاؤها في (2018/9/30)</p>	<p>الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار</p> <p><u>قيد التنفيذ ضمن مشروع</u> "استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي في منطقة بعلبك النبي شيت (جزء من منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالى)" في مجلس الانماء والاعمار</p> <p><u>قيد التنفيذ ضمن مشروع "تشغيل</u> وصيانة منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة بعلبك النبي شيت وبعض قرى شمال بعلبك" (كافة منشآت مؤسسة مياه البقاع في هذه المنطقة) في مجلس الانماء والاعمار. (محطة ايعات)</p>				
<p><u>المشروع بانتظار اتفاقية</u> التمويل</p>	<p>جزئياً الى محطة تكرير ايعات</p> <p><u>ملحوظة للوصول ضمن مشروع</u> "تنفيذ شبكات منظومة تجميع و معالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط و الشمالى- المرحلة الاولى" في مجلس الانماء و الاعمار. (محطة تمنين-المرحلة الثانية)</p>	<p><b>صرف صحي</b> <b>مباشرة على النهر</b></p>	<p><b>حوش الراقفه</b></p>	<p><b>بعلبك</b></p>	<p><b>بعلبك - الهامل</b></p>

<p>محطة ايعات (المتوقع)   انهاؤها   في   (2018/9/30)</p>	<p>قيد التنفيذ ضمن مشروع "تشغيل وصيانة منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة بعلبك النبي شيت وبعض قرى شمال بعلبك" (كافة منشآت مؤسسة مياه البقاع في هذه المنطقة) في مجلس الانماء والاعمار. (محطة ايعات)</p>				
<p>36 شهرا بعد المباشرة   بالتتفيذ</p>	<p>قيد التحضير ضم مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالى - المرحلة الثانية (تمنين -2) (استكمال الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار</p>				
<p>المشروع بانتظار اتفاقية التمويل</p>	<p>جزئياً الى محطة تكرير ايعات ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ شبكات منظومة تجميع و معالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط و الشمالى- المرحلة الاولى" في مجلس الانماء و الاعمار. (محطة تمنين-المرحلة الثانية)</p>	<p>صرف صحي   مباشرة على النهر</p>	<p>حوش سنيد</p>	<p>بعلبك</p>	<p>بعلبك -   الهرمل</p>
			<p>حوش تل صفيه</p>	<p>بعلبك</p>	<p>بعلبك - الهرمل</p>
	<p>جزئياً الى محطة تكرير ايعات</p>	<p>صرف صحي</p>	<p>حور تعلا</p>	<p>بعلبك</p>	<p>بعلبك -</p>

<p>المشروع بانتظار اتفاقية التمويل</p> <p>محطة ايعات (المتوقع) في انهاؤها (2018/9/30)</p> <p>36 شهرا بعد المباشرة بالتتفيذ</p>	<p>ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ شبكات منظومة تجميع و معالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط و الشمالي- المرحلة الاولى" في مجلس الانماء و الاعمار. (محطة تمنين-المرحلة الثانية)</p> <p>قيد التنفيذ ضمن مشروع "تشغيل وصيانة منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة بعلبك النبي شيت وبعض قرى شمال بعلبك" (كافة منشآت مؤسسة مياه البقاع في هذه المنطقة) في مجلس الانماء والاعمار. (محطة ايعات)</p> <p>قيد التحضير ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالي - المرحلة الثانية (تمنين -2) (استكمال الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار</p>	<p>مباشرة على النهر</p>			<p>الهامل</p>
<p>المشروع بانتظار اتفاقية التمويل</p>	<p>ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ شبكات منظومة تجميع و معالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط و الشمالي- المرحلة الاولى" في مجلس</p>	<p>صرف صحي مباشرة على النهر</p>	<p>حزين</p>	<p>بعلبك</p>	<p>بعلبك - الهامل</p>

<p>36 شهرا بعد المباشرة بالتنفيذ</p>	<p>الانماء و الاعمار. (محطة تمنين-المرحلة الثانية) <u>قيد التحضير ضمن مشروع</u> "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالي - المرحلة الثانية (تمنين -2) (استكمال الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار</p>				
	<p><b>جزئياً الى محطة تكرير ايعات</b></p>	<p><b>محطة تكرير</b></p>	<p><b>ايعات</b></p>	<p><b>بعلك</b></p>	<p><b>بعلك - الهرمل</b></p>
<p>المشروع بانتظار اتفاقية التمويل</p> <p>36 شهرا بعد المباشرة بالتنفيذ</p>	<p>ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ شبكات منظومة تجميع و معالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط و الشمالي- المرحلة الاولى" في مجلس الانماء و الاعمار. (محطة تمنين-المرحلة الثانية) <u>قيد التحضير ضمن مشروع</u> "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالي - المرحلة الثانية (تمنين -2) (استكمال الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار</p>		<p>جيبا</p>	<p>بعلك</p>	<p>بعلك - الهرمل</p>

المشروع بانتظار اتفاقية التمويل	ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ شبكات منظومة تجميع و معالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط و الشمالي- المرحلة الاولى" في مجلس الانماء و الاعمار. (محطة تمنين-المرحلة الثانية)	صرف صحي مباشرة على النهر	جنتا	بعلبك	بعلبك - الهرمل
المشروع بانتظار اتفاقية التمويل	ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ شبكات منظومة تجميع و معالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط و الشمالي- المرحلة الاولى" في مجلس الانماء و الاعمار. (محطة تمنين-المرحلة الثانية)	صرف صحي مباشرة على النهر	كفردان	بعلبك	بعلبك - الهرمل
36 شهرا بعد المباشرة بالتنفيذ	قيد التحضير ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالي - المرحلة الثانية (تمنين -2) (استكمال الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار				
المشروع بانتظار اتفاقية التمويل	ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ شبكات منظومة تجميع و معالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط و الشمالي- المرحلة الاولى" في مجلس الانماء و الاعمار. (محطة	صرف صحي مباشرة على النهر	خضر (بعلبك)	بعلبك	بعلبك - الهرمل

<p>36 شهرا بعد المباشرة بالتنفيذ</p> <p>قيد التحضير ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالي - المرحلة الثانية (تمنين -2) (استكمال الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار</p> <p>قيد التنفيذ ضمن مشروع "تشغيل وصيانة منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة بعلبك النبي شيت وبعض قرى شمال بعلبك" (كافة منشآت مؤسسة مياه البقاع في هذه المنطقة) في مجلس الانماء والاعمار. (محطة ايعات)</p>					
<p>36 شهرا بعد المباشرة بالتنفيذ</p> <p>قيد التحضير ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالي - المرحلة الاولى" في مجلس الانماء و الاعمار. (محطة تمنين-المرحلة الثانية)</p>	<p>المشروع بانتظار اتفاقية التمويل</p> <p>ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ شبكات منظومة تجميع و معالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط و الشمالي- المرحلة الاولى" في مجلس الانماء و الاعمار. (محطة تمنين-المرحلة الثانية)</p>	<p>صرف صحي مباشرة على النهر</p>	<p>الخريبه (بعلبك)</p>	<p>بعلبك</p>	<p>بعلبك - الهامل</p>

	مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالى - المرحلة الثانية (تمنين -2) (استكمال الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار				
المشروع بانتظار اتفاقية التمويل	ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ شبكات منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط والشمالى- المرحلة الاولى" في مجلس الانماء والاعمار. (محطة تمنين-المرحلة الثانية)		مزرعة بيت سويدان	بعليك	بعليك - الهرمل
36 شهرا بعد المباشرة بالتنفيذ	قيد التحضير ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالى - المرحلة الثانية (تمنين -2) (استكمال الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار				
المشروع بانتظار اتفاقية التمويل	ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ شبكات منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط والشمالى- المرحلة الاولى" في مجلس الانماء والاعمار. (محطة تمنين-المرحلة الثانية)		مزرعة الرماسا	بعليك	بعليك - الهرمل
المشروع بانتظار اتفاقية التمويل	ملحوظة للوصول ضمن مشروع		مزرعة التوت	بعليك	بعليك - الهرمل

<p>التمويل</p> <p>36 شهرا بعد المباشرة</p> <p>بالتنفيذ</p>	<p>"تنفيذ شبكات منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط والشمالي- المرحلة الاولى" في مجلس الانماء والاعمار. (محطة تمنين-المرحلة الثانية)</p> <p>قيد التحضير ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالي - المرحلة الثانية (تمنين -2) (استكمال الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار</p>				
<p>محطة تمنين (المتوقع انهاؤها في 2021)</p> <p>المتوقع وصلها في العام 2020</p> <p>محطة ايعات (المتوقع انهاؤها في 2018/9/30)</p>	<p>قيد الوصل حالياً ضمن مشروع "تنفيذ شبكات منظومة تجميع و معالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط و الشمالي- المرحلة الاولى" في مجلس الانماء و الاعمار. (محطة تمنين)</p> <p>قيد التنفيذ ضمن مشروع "تشغيل وصيانة منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة بعلبك النبي شيت وبعض قرى شمال بعلبك" (كافة منشآت مؤسسة مياه البقاع في هذه المنطقة) في مجلس الانماء</p>	<p>صرف صحي مباشرة على النهر</p>	<p>النبي شيت</p>	<p>بعلبك</p>	<p>بعلبك - الهرمل</p>

<p>36 لمتوقع انتهاء التنفيذ</p> <p>شهرًا بعد المباشرة بالعمل (المتوقع المباشرة بالعمل في شهر تشرين الأول من العام 2018)</p> <p>36 شهرًا بعد المباشرة بالتتفيذ</p> <p>2019/3/1</p>	<p>والاعمار . (محطة ايعات)</p> <p>جری تلزیم مشروع "تنفيذ محطة التكرير لمنظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالی - المرحلة الأولى" في مجلس الانماء والاعمار</p> <p>قيد التحضير ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالی - المرحلة الثانية (تمنين -2) (استكمال الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار</p> <p>قيد التنفيذ ضمن مشروع "استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي في منطقة بعلبك النبي شيت (جزء من منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالی)" في مجلس الانماء والاعمار</p>				
<p>محطة تمين (المتوقع انهاؤها في 2021)</p> <p>المتوقع وصلها في العام 2020</p>	<p>قيد الوصل حالياً ضمن مشروع "تنفيذ شبكات منظومة تجميع و معالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط و الشمالی- المرحلة الاولى" في مجلس الانماء و الاعمار . (محطة</p>	<p>صرف صحي مباشرة على النهر</p>	<p>قصرنبا</p>	<p>بعلبك</p>	<p>بعلبك - الهرمل</p>

	تمنين) تمنين) تمنين)				
محطة تمنين (المتوقع انهاؤها في 2021) المتوقع وصلها في العام 2020	قيد الوصل حالياً ضمن مشروع "تنفيذ شبكات منظومة تجميع و معالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط و الشمالي- المرحلة الاولى" في مجلس الانماء و الاعمار. (محطة تمنين)	صرف صحي مباشرة على النهر	سرعين الفوقا	بعلبك	بعلبك - الهرمل
محطة ايعات (المتوقع انهاؤها في 2018/9/30)	قيد التنفيذ ضمن مشروع "تشغيل وصيانة منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة بعلبك النبي شيت وبعض قرى شمال بعلبك" (كافة منشآت مؤسسة مياه البقاع في هذه المنطقة) في مجلس الانماء والاعمار. (محطة ايعات)				
لمتوقع انهاء التنفيذ 36 شهورا بعد المباشرة بالعمل (المتوقع المباشرة بالعمل في شهر تشرين الاول من العام 2018)  2019/3/1	جرى التلزم ضمن مشروع "تنفيذ محطة التكرير لمنظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالي - المرحلة الأولى" في مجلس الانماء والاعمار  قيد التنفيذ ضمن مشروع "استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي في منطقة بعلبك النبي شيت (جزء من منظومة تجميع				

	ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالى) " في مجلس الانماء والاعمار				
محطة تمنين (المتوقع انهاؤها في 2021) المتوقع وصلها في العام 2020	قيد الوصل حالياً ضمن مشروع "تنفيذ شبكات منظومة تجميع و معالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط و الشمالى- المرحلة الاولى" في مجلس الانماء و الاعمار. (محطة تمنين)	صرف صحي مباشرة على النهر	سرعين التحتا	بعليك	بعليك - الهرمل
محطة ايعات (المتوقع انهاؤها في 2018/9/30)	قيد التنفيذ ضمن مشروع "تشغيل وصيانة منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة بعليك النبي شيت وبعض قرى شمال بعليك" (كافة منشآت مؤسسة مياه البقاع في هذه المنطقة) في مجلس الانماء والاعمار. (محطة ايعات)				
لمتوقع انهاء التنفيذ 36 شهرا بعد المباشرة بالعمل (المتوقع المباشرة بالعمل في شهر تشرين الاول من العام 2018)	جرى التلزم ضمن مشروع "تنفيذ محطة التكرير لمنظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالى - المرحلة الأولى" في مجلس الانماء والاعمار				
2019/3/1	قيد التنفيذ ضمن مشروع "استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي في منطقة بعليك النبي				

	شيت (جزء من منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالى) في مجلس الانماء والاعمار				
محطة ايعات (المتوقع) انهاؤها في (2018/9/30)	قيد التنفيذ ضمن مشروع "تشغيل وصيانة منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة بعلبك النبي شيت وبعض قرى شمال بعلبك" (كافة منشآت مؤسسة مياه البقاع في هذه المنطقة) في مجلس الانماء والاعمار. (محطة ايعات)	صرف صحي مباشرة على النهر	طلبا	بعلبك	بعلبك - الهرمل
المشروع بانتظار اتفاقية التمويل	ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ شبكات منظومة تجميع و معالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط و الشمالى- المرحلة الاولى" في مجلس الانماء و الاعمار. (محطة تمنين-المرحلة الثانية)				
36 شهرا بعد المباشرة بالتنفيذ	قيد التحضير ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالى - المرحلة الثانية (تمنين -2) (استكمال الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار				

<p><u>2019/3/1</u></p>	<p><u>قيد التنفيذ ضمن مشروع</u> "استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي في منطقة بعلبك النبي شيت (جزء من منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالي)" في مجلس الانماء والاعمار</p>				
<p>المشروع بانتظار اتفاقية التمويل</p>	<p>ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ شبكات منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط والشمالي- المرحلة الاولى" في مجلس الانماء والاعمار. (محطة تمنين-المرحلة الثانية)</p>		<p>التوفيقية</p>	<p>بعلبك</p>	<p>بعلبك - الهرمل</p>
<p>المشروع بانتظار اتفاقية التمويل</p> <p><u>36 شهرا بعد المباشرة بالتنفيذ</u></p>	<p>ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ شبكات منظومة تجميع و معالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط و الشمالي- المرحلة الاولى" في مجلس الانماء و الاعمار. (محطة تمنين-المرحلة الثانية)</p> <p><u>قيد التحضير ضمن مشروع</u> "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالي - المرحلة الثانية (تمنين -2) (استكمال الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار</p>	<p><b>صرف صحي مباشرة على النهر</b></p>	<p><b>طاريا</b></p>	<p><b>بعلبك</b></p>	<p><b>بعلبك - الهرمل</b></p>

<p>المشروع بانتظار اتفاقية التمويل</p> <p>36 شهرا بعد المباشرة</p>	<p>ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ شبكات منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط والشمالى- المرحلة الاولى" في مجلس الانماء والاعمار. (محطة تمنين-المرحلة الثانية)</p> <p>قيد التحضير ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالى - المرحلة الثانية (تمنين -2) (استكمال الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار</p>	<p>صرف صحي مباشرة على النهر</p>	<p>طيبة (بعلك)</p>	<p>بعلك</p>	<p>بعلك - الهرمل</p>
<p>محطة تمنين (المتوقع انهاؤها في 2021)</p> <p>المتوقع وصلها في العام 2020</p> <p>محطة ايعات (المتوقع انهاؤها في 2018/9/30)</p>	<p>قيد الوصول حالياً ضمن مشروع "تنفيذ شبكات منظومة تجميع و معالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط و الشمالى- المرحلة الاولى" في مجلس الانماء و الاعمار. ( محطة تمنين)</p> <p>قيد التنفيذ ضمن مشروع "تشغيل وصيانة منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة بعلك النبي شيت وبعض قرى شمال بعلك" (كافة منشآت مؤسسة مياه البقاع في هذه</p>	<p>صرف صحي مباشرة على النهر</p>	<p>تمنين الفوقا</p>	<p>بعلك</p>	<p>بعلك - الهرمل</p>

<p>المنطقة) في مجلس الانماء والاعمار. (محطة ايعات)</p> <p><u>لمتوقع انهاء التنفيذ 36</u> شهرًا بعد المباشرة بالعمل (المتوقع المباشرة بالعمل في شهر تشرين الاول من العام 2018)</p>	<p>المنطقة) في مجلس الانماء والاعمار. (محطة ايعات)</p> <p><u>جرى تلزيم مشروع "تنفيذ محطة التكرير لمنظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالى - المرحلة الأولى" في مجلس الانماء والاعمار</u></p>				
<p>محطة تمنين (المتوقع انهاؤها في 2021) المتوقع وصلها في العام 2020</p>	<p>قيد الوصل حالياً ضمن مشروع "تنفيذ شبكات منظومة تجميع و معالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الاوسط و الشمالى- المرحلة الاولى" في مجلس الانماء و الاعمار. ( محطة تمنين)</p>	<p><b>صرف صحي مباشرة على النهر</b></p>	<p><b>تمنين التحتا</b></p>	<p><b>بعلك</b></p>	<p><b>بعلك - الهرمل</b></p>
<p><u>محطة ايعات (المتوقع انهاؤها في 2018/9/30)</u></p>	<p><u>قيد التنفيذ ضمن مشروع "تشغيل وصيانة منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة بعلك النبي شيت وبعض قرى شمال بعلك" (كافة منشآت مؤسسة مياه البقاع في هذه المنطقة) في مجلس الانماء والاعمار. (محطة ايعات)</u></p>				
<p><u>لمتوقع انهاء التنفيذ 36</u> شهرًا بعد المباشرة بالعمل</p>	<p><u>جرى تلزيم مشروع "تنفيذ محطة التكرير لمنظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع</u></p>				

<p>(المتوقع المباشرة بالعمل في شهر تشرين الاول من العام 2018)</p>	<p>الأوسط والشمالي - المرحلة الأولى" في مجلس الانماء والاعمار</p>				
<p>محطة ايعات (المتوقع في انهاؤها 2018/9/30)</p> <p><u>36 شهرا بعد المباشرة بالتنفيذ</u></p>	<p>قيد التنفيذ ضمن مشروع "تشغيل وصيانة منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة بعلبك النبي شيت وبعض قرى شمال بعلبك"</p> <p><u>قيد تحضير المشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالي - المرحلة الثانية (تمنين -2) (استكمال الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار</u></p>		السفري	بعلبك	بعلبك - الهرمل
<p>محطة تمين (المتوقع انهاؤها في 2021) المتوقع وصلها في العام 2020</p> <p><u>لمتوقع انهاء التنفيذ 36 شهرا بعد المباشرة بالعمل (المتوقع المباشرة بالعمل في شهر تشرين الاول</u></p>	<p>قيد التنفيذ ضمن مشروع "تنفيذ شبكات منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالي- المرحلة الأولى" في مجلس الانماء والاعمار</p> <p><u>جرى التلزم ضمن مشروع "تنفيذ محطة التكرير لمنظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالي - المرحلة الأولى" في مجلس</u></p>		طبشار	بعلبك	بعلبك - الهرمل

من العام 2018)	الانماء والاعمار				
36 شهرا بعد المباشرة بالتنفيذ	قيد تحضير المشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالى - المرحلة الثانية (تمنين -2) (استكمال الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار		مزرعة بيت مشيك	بعليك	بعليك - الهرمل
36 شهرا بعد المباشرة بالتنفيذ	قيد تحضير المشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالى - المرحلة الثانية (تمنين -2) (استكمال الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار		مراح الأحمر	بعليك	بعليك - الهرمل
36 شهرا بعد المباشرة بالتنفيذ	قيد تحضير المشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالى - المرحلة الثانية (تمنين -2) (استكمال الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار		النبي رشادة	بعليك	بعليك - الهرمل
36 شهرا بعد المباشرة بالتنفيذ	قيد تحضير المشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالى - المرحلة الثانية (تمنين -2) (استكمال الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار		وادي الاسود	بعليك	بعليك - الهرمل

	مجلس الانماء والاعمار				
36 شهرا بعد المباشرة بالتنفيذ	قيد تحضير المشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالى - المرحلة الثانية (تمنين -2) (استكمال الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار		وادي العوينة	بعلبك	بعلبك - الهرمل
36 شهرا بعد المباشرة بالتنفيذ	قيد تحضير المشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالى - المرحلة الثانية (تمنين -2) (استكمال الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار		مزرعة بيت صليبي	بعلبك	بعلبك - الهرمل
36 شهرا بعد المباشرة بالتنفيذ	قيد تحضير المشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالى - المرحلة الثانية (تمنين -2) (استكمال الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار		الحلانية	بعلبك	بعلبك - الهرمل
36 شهرا بعد المباشرة بالتنفيذ	قيد تحضير المشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالى - المرحلة الثانية (تمنين -2) (استكمال الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار		كفردبش	بعلبك	بعلبك - الهرمل

	مجلس الانماء والاعمار				
36 شهرا بعد المباشرة بالتتفيذ	قيد تحضير المشروع "تتفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في البقاع الأوسط والشمالى - المرحلة الثانية (تمنين -2) (استكمال الشبكات وتوسعة المحطة) في مجلس الانماء والاعمار		مجدلون	بعلبك	بعلبك - الهرمل
من المتوقع المباشرة في شهر آذار من العام 2019 وانهاى التتفيذ بعد 18 شهرا	جزئياً الى محطة تكرير الفرزل قيد التلزم ضمن مشروع "استكمال تتفيذ شبكات الصرف الصحى المرتبطة بمحطتى أبلح والفرزل" في مجلس الانماء والاعمار		نيحا (زحلة)	زحلة	البقاع
المشروع منفذ, المحطة قيد التشغيل والصيانة من قبل مجلس الإنماء والإعمار لمدة سنة تنتهي بتاريخ 2018/10/1	- جزئياً الى محطة تكرير زحلة تم تتفيذ المشروع "تتفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحى في منطقة زحلة وضواحيها" في مجلس الانماء والاعمار	<b>صرف صحى جزئى مباشرة على النهر بسبب قسطل رئيسى مكسور من شبكة المجارى</b>	زحلة - المعلقة	زحلة	البقاع
30 شهرا بعد المباشرة بالعمل بتاريخ 2018/4/16	قيد التتفيذ ضمن مشروع "توسعة واستكمال شبكات الصرف الصحى في منطقة زحلة وضواحيها" في مجلس الانماء والاعمار				

30 شهرا بعد المباشرة بالعمل بتاريخ 2018/4/16	قيد التنفيذ ضمن مشروع "توسعة واستكمال شبكات الصرف الصحي في منطقة زحلة وضواحيها" في مجلس الانماء والاعمار	صرف صحي مباشرة على النهر	الكرك	زحلة	البقاع
من المتوقع البدء بالدراسات التفصيلية قبل نهاية العام 2018 والانتهاء بعد 12 شهرا وانهاء التنفيذ بعد 30 شهرا	قيد التحضير لتلزم الدراسات التفصيلية ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في مناطق شرق قضاء زحلة" في مجلس الانماء والاعمار	صرف صحي مباشرة على النهر	دلهمية	زحلة	البقاع
من المتوقع البدء بالدراسات التفصيلية قبل نهاية العام 2018 والانتهاء بعد 12 شهرا وانهاء التنفيذ بعد 30 شهرا	قيد التحضير لتلزم الدراسات التفصيلية ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في مناطق شرق قضاء زحلة" في مجلس الانماء والاعمار		حشمش	زحلة	البقاع
من المتوقع البدء بالدراسات التفصيلية قبل نهاية العام 2018 والانتهاء بعد 12 شهرا وانهاء التنفيذ بعد 30 شهرا	قيد التحضير لتلزم الدراسات التفصيلية ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في مناطق شرق قضاء زحلة" في مجلس الانماء والاعمار	صرف صحي مباشرة على النهر	حوش الغنم	زحلة	البقاع
من المتوقع البدء بالدراسات التفصيلية قبل نهاية العام 2018 والانتهاء بعد 12 شهرا وانهاء التنفيذ بعد 30 شهرا	قيد التحضير لتلزم الدراسات التفصيلية ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في مناطق شرق قضاء زحلة" في مجلس الانماء والاعمار	صرف صحي مباشرة على النهر	تل عمارة	زحلة	البقاع

شهرًا	والاعمار				
من المتوقع البدء بالدراسات التفصيلية قبل نهاية العام 2018 والانتهاه بعد 12 شهرا وانتهاء التنفيذ بعد 30 شهرا	قيد التحضير لتلزم الدراسات التفصيلية ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في مناطق شرق قضاء زحلة" في مجلس الانماء والاعمار	صرف صحي مباشرة على النهر	الفاعور	زحلة	البقاع
من المتوقع اطلاق المناقصة مطلع العام 2019, المباشرة بالعمل خلال شهر تموز من العام 2019 وانتهاء التنفيذ بعد 30 شهرا	قيد التحضير ضمن مشروع "توسعة شبكات الصرف الصحي العائدة لمنظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر، وقب الياس (عنجر مجدل عنجر-2)"	صرف صحي مباشرة على النهر	جلالا	زحلة	البقاع
محطة زحلة من المتوقع وصلها في 2021	ملحوظة للوصول ضمن مشروع "توسعة واستكمال شبكات الصرف الصحي في منطقة زحلة وضواحيها" في مجلس الانماء والاعمار. ( محطة زحلة )	صرف صحي مباشرة على النهر	علي النهري	زحله	البقاع
من المتوقع البدء بالدراسات التفصيلية قبل نهاية العام 2018 والانتهاه بعد 12 شهرا وانتهاء التنفيذ بعد 30 شهرا	قيد التحضير لتلزم الدراسات التفصيلية ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في مناطق شرق قضاء زحلة" في مجلس الانماء والاعمار	صرف صحي مباشرة على النهر			
محطة المرج-قب الياس من المتوقع وصلها في 2021	ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ منظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر و قب	صرف صحي مباشرة على النهر	عنجر	زحله	البقاع

<p>من المتوقع المباشرة بالعمل بداية العام 2019, انتهاء التنفيذ بعد 30 شهرا, يليها فترة تشغيل وصيانة لمدة 24 شهر</p>	<p>الياس" في مجلس الانماء و الاعمار ( محطة المرج-قب الياس)  قيد التلزم ضمن مشروع "تنفيذ منظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر وقب الياس (عنجر مجدل عنجر-1)" في مجلس الانماء والاعمار</p>				
<p>من المتوقع المباشرة في شهر آذار من العام 2019 وانهاء التنفيذ بعد 18 شهرا</p>	<p>محطة تكرير ابلح  قيد تلزم مشروع "استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي المرتبطة بمحطتي ابلح والفرزل" في مجلس الانماء والاعمار</p>	<p>قسم من الصرف الصحي غير معالج في المحطة ويحول الى النهر</p>	<p>ابلح</p>	<p>زحله</p>	<p>البقاع</p>
<p>محطة المرج-قب الياس المتوقع في 2021 وصلها  من المتوقع البدء بالدراسات التفصيلية قبل نهاية العام 2018 والانتهاج بعد 12 شهرا وانهاء التنفيذ بعد 30</p>	<p>ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ منظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر و قب الياس" في مجلس الانماء و الاعمار ( محطة المرج-قب الياس)  قيد التحضير لتلزم الدراسات التفصيلية ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في مناطق شرق قضاء زحلة" في مجلس الانماء</p>	<p>صرف صحي مباشرة على النهر</p>	<p>عين كفرزبد</p>	<p>زحله</p>	<p>البقاع</p>

شهرها	والاعمار				
محطة المرج-قب الياص المتوقع وصلها في 2021	ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ منظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر و قب الياص" في مجلس الانماء و الاعمار) محطة المرج-قب الياص)	صرف صحي مباشرة على النهر	بر الياص	زحله	البقاع
من المتوقع المباشرة بالعمل بداية العام 2019, انتهاء التنفيذ بعد 30 شهرا, يليها فترة تشغيل وصيانة لمدة 24 شهر	قيد التلزم ضمن مشروع "تنفيذ منظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر وقب الياص (عنجر مجدل عنجر-1)" في مجلس الانماء والاعمار				
محطة المرج-قب الياص المتوقع وصلها في 2021	ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ منظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر و قب الياص" في مجلس الانماء و الاعمار) محطة المرج-قب الياص)	صرف صحي مباشرة على النهر	بوارج	زحله	البقاع
من المتوقع اطلاق المناقصة مطلع العام 2019, المباشرة بالعمل خلال شهر تموز من العام 2019 وانتهاء التنفيذ بعد 30 شهرا	قيد التحضير ضمن مشروع "توسعة شبكات الصرف الصحي العائدة لمنظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر، وقب الياص (عنجر مجدل عنجر-2)"				
محطة المرج-قب الياص	ملحوظة للوصول ضمن مشروع	صرف صحي	شتوره	زحله	البقاع

<p>المتوقع وصلها في 2021</p> <p>من المتوقع اطلاق</p> <p>المناقصة مطلع العام 2019, المباشرة بالعمل خلال شهر تموز من العام 2019 وانتهاء التنفيذ بعد 30 شهرا</p>	<p>"تنفيذ منظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر و قب الياس" في مجلس الانماء و الاعمار ( محطة المرج-قب الياس)</p> <p>قيد التحضير ضمن مشروع "توسعة شبكات الصرف الصحي العائدة لمنظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر، وقب الياس (عنجر مجدل عنجر-2)"</p>	<p>مباشرة على النهر</p>			
<p>محطة زحلة</p> <p>المتوقع وصلها في 2021</p> <p>من المتوقع البدء</p> <p>بالدراسات التفصيلية قبل نهاية العام 2018 والانتهاه بعد 12 شهرا وانتهاء التنفيذ بعد 30 شهرا</p>	<p>ملحوظة للوصول ضمن مشروع "توسعة و استكمال شبكات الصرف الصحي في منطقة زحلة و ضواحيها " في مجلس الانماء و الاعمار ( محطة زحلة)</p> <p>قيد التحضير لتلزم الدراسات التفصيلية ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في مناطق شرق قضاء زحلة" في مجلس الانماء والاعمار</p>		<p>دير الغزال</p>	<p>زحله</p>	<p>البقاع</p>
<p>من المتوقع المباشرة في</p>	<p>- جزئياً الى محطة تكرير الفرزل - جزئياً الى محطة تكرير زحلة</p>	<p>صرف صحي مباشرة على النهر</p>	<p>الفرزل</p>	<p>زحله</p>	<p>البقاع</p>

<p>شهر آذار من العام 2019 وانتهاء التنفيذ بعد 18 شهرا</p> <p>30 شهرا بعد المباشرة</p> <p>بالتاريخ بالعمل 2018/4/16</p>	<p>قيد تلزيم مشروع "إستكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي المرتبطة بمحطتي أبلح والفرزل" في مجلس الانماء والاعمار</p> <p>جزء من الفرزل - قيد التنفيذ ضمن مشروع "توسعة وإستكمال شبكات الصرف الصحي في منطقة زحلة وضواحيها" في مجلس الانماء والاعمار</p>		<p>جزء من الفرزل</p>		
<p>من المتوقع البدء بالدراسات التفصيلية قبل نهاية العام 2018 والانتهاء بعد 12 شهرا وانتهاء التنفيذ بعد 30 شهرا</p>	<p>- جزئياً الى محطة تكرير زحلة</p> <p>قيد التحضير لتلزيم الدراسات التفصيلية ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في مناطق شرق قضاء زحلة" في مجلس الانماء والاعمار</p>	<p>صرف صحي مباشرة على النهر</p>	<p>حارة الفيكاني</p>	<p>زحله</p>	<p>البقاع</p>
<p>المشروع منفذ, المحطة قيد التشغيل والصيانة من قبل مجلس الإنماء والإعمار لمدة سنة تنتهي بتاريخ 2018/10/1</p> <p>30 شهرا بعد المباشرة</p> <p>بالتاريخ بالعمل 2018/4/16</p>	<p>- جزئياً الى محطة تكرير زحلة</p> <p>تم تنفيذ مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة زحلة وضواحيها" في مجلس الانماء والاعمار</p> <p>قيد التنفيذ ضمن مشروع "توسعة وإستكمال شبكات الصرف الصحي في منطقة زحلة</p>	<p>صرف صحي مباشرة على النهر</p>	<p>حزرتا</p>	<p>زحله</p>	<p>البقاع</p>

	وضواحيها" في مجلس الانماء والاعمار				
محطة المرج-قب اليباس وصلها المتوقع في 2021	ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ منظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر و قب اليباس" في مجلس الانماء و الاعمار ( محطة المرج-قب اليباس)	صرف صحي مباشرة على النهر	جديتا	زحله	البقاع
من المتوقع اطلاق المناقصة مطلع العام 2019, المباشرة بالعمل خلال شهر تموز من العام 2019 وانتهاء التنفيذ بعد 30 شهرا	قيد التحضير ضمن مشروع "توسعة شبكات الصرف الصحي العائدة لمنظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر، وقب اليباس (عنجر مجدل عنجر-2)"				
محطة المرج-قب اليباس المتوقع وصلها في 2021	ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ منظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر و قب اليباس" في مجلس الانماء و الاعمار ( محطة المرج-قب اليباس)	صرف صحي مباشرة على النهر	كفرزبد	زحله	البقاع
من المتوقع البدء بالدراسات التفصيلية قبل نهاية العام 2018 والانتهاه بعد 12 شهرا وانتهاء التنفيذ بعد 30 شهرا	قيد التحضير لتلزم الدراسات التفصيلية ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في مناطق شرق قضاء زحلة" في مجلس الانماء والاعمار				

<p>محطة المرح-قب الياص المتوقع وصلها في 2021</p> <p>من المتوقع المباشرة بالعمل بداية العام 2019, انتهاء التنفيذ بعد 30 شهرا, يليها فترة تشغيل وصيانة لمدة 24 شهر</p>	<p>ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ منظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر و قب الياص" في مجلس الانماء و الاعمار(محطة المرح-قب الياص)</p> <p>قيد التلزم ضمن مشروع "تنفيذ منظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر وقب الياص (عنجر مجدل عنجر-1)" في مجلس الانماء والاعمار</p>	<p>صرف صحي مباشرة على النهر</p>	<p>مجدل عنجر</p>	<p>زحله</p>	<p>البقاع</p>
<p>محطة المرح-قب الياص المتوقع وصلها في 2021</p> <p>من المتوقع اطلاق المناقصة مطلع العام 2019, المباشرة بالعمل خلال شهر تموز من العام 2019 وانهاء التنفيذ بعد 30 شهرا</p>	<p>ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ منظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر و قب الياص" في مجلس الانماء و الاعمار ( محطة المرح-قب الياص)</p> <p>قيد التحضير ضمن مشروع "توسعة شبكات الصرف الصحي العائدة لمنظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر، وقب الياص (عنجر مجدل عنجر-2)"</p>	<p>صرف صحي مباشرة على النهر</p>	<p>مكسه</p>	<p>زحله</p>	<p>البقاع</p>
<p>محطة زحله المتوقع وصلها في 2021</p>	<p>ملحوظة للوصول ضمن مشروع " توسعة و استكمال شبكات الصرف الصحي في منطقة زحله</p>		<p>ماسا</p>	<p>زحله</p>	<p>البقاع</p>

<p>من المتوقع البدء بالدراسات التفصيلية قبل نهاية العام 2018 والانتهاؤ بعد 12 شهرا وانتهاء التنفيذ بعد 30 شهرا</p>	<p>و ضواحيها " في مجلس الانماء و الاعمار ( محطة زحلة )</p> <p>قيد التحضير لتلزم الدراسات التفصيلية ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في مناطق شرق قضاء زحلة" في مجلس الانماء والاعمار</p>				
<p>محطة المرج-قب اليباس المتوقع وصلها في 2021</p> <p>من المتوقع اطلاق المناقصة مطلع العام 2019, المباشرة بالعمل خلال شهر تموز من العام 2019 وانتهاء التنفيذ بعد 30 شهرا</p>	<p>ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ منظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر و قب اليباس" في مجلس الانماء و الاعمار ( محطة المرج-قب اليباس )</p> <p>قيد التحضير ضمن مشروع "توسعة شبكات الصرف الصحي العائدة لمنظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر، وقب اليباس (عنجر مجدل عنجر-2)"</p>	<p>صرف صحي مباشرة على النهر</p>	<p>المريجات (زحلة)</p>	<p>زحله</p>	<p>البقاع</p>
<p>من المتوقع المباشرة في شهر آذار من العام 2019 وانتهاء التنفيذ بعد 18 شهرا</p>	<p>جزئياً الى محطة تكرير أبلح</p> <p>قيد تلزم مشروع "إستكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي المرتبطة بمحطتي أبلح والفرزل" في مجلس الانماء والاعمار</p>	<p>صرف صحي مباشرة على النهر</p>	<p>النبي ايلا</p>	<p>زحله</p>	<p>البقاع</p>

<p>محطة المرج-قب الياس المتوقع وصلها في 2021</p> <p>من المتوقع البدء بالدراسات التفصيلية قبل نهاية العام 2018 والانتهاء بعد 12 شهرا وانهاء التنفيذ بعد 30 شهرا</p>	<p>ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ منظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر و قب الياس" في مجلس الانماء و الاعمار ( محطة المرج-قب الياس)</p> <p>قيد التحضير لتلزم الدراسات التفصيلية ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في مناطق شرق قضاء زحلة" في مجلس الانماء والاعمار</p>		<p>ناصرية</p>	<p>زحله</p>	<p>البقاع</p>
<p>المشروع منفذ, المحطة قيد التشغيل والصيانة من قبل مجلس الإنماء والإعمار لمدة سنة تنتهي بتاريخ 2018/10/1</p> <p>30 شهرا بعد المباشرة بالعمل بتاريخ 2018/4/16</p>	<p>- جزئياً الى محطة تكرير زحلة تم تنفيذ المشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة زحلة وضواحيها" في مجلس الانماء والاعمار</p> <p>قيد التنفيذ ضمن مشروع "توسعة وإستكمال شبكات الصرف الصحي في منطقة زحلة وضواحيها" في مجلس الانماء والاعمار</p>	<p>صرف صحي مباشرة على النهر</p>	<p>قاع الريم</p>	<p>زحله</p>	<p>البقاع</p>

<p>محطة المرج-قب الياص المتوقع وصلها في 2021</p> <p>من المتوقع المباشرة بالعمل بداية العام 2019, انتهاء التنفيذ بعد 30 شهرا, يليها فترة تشغيل وصيانة لمدة 24 شهر</p>	<p>ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ منظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر و قب الياص" في مجلس الانماء و الاعمار) محطة المرج-قب الياص)</p> <p>قيد التلزم ضمن مشروع "تنفيذ منظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر وقب الياص (عنجر مجدل عنجر-1) في مجلس الانماء والاعمار</p>	<p>صرف صحي مباشرة على النهر</p>	<p>قب الياص</p>	<p>زحله</p>	<p>البقاع</p>
<p>محطة المرج-قب الياص المتوقع وصلها في 2021</p> <p>من المتوقع اطلاق المناقصة مطلع العام 2019, المباشرة بالعمل خلال شهر تموز من العام 2019 وانتهاء التنفيذ بعد 30 شهرا</p>	<p>ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ منظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر و قب الياص" في مجلس الانماء و الاعمار) محطة المرج-قب الياص)</p> <p>قيد التحضير ضمن مشروع "توسعة شبكات الصرف الصحي العائدة لمنظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر، وقب الياص (عنجر مجدل عنجر-2)</p>	<p>صرف صحي مباشرة على النهر</p>	<p>وادي الدلم</p>	<p>زحله</p>	<p>البقاع</p>
<p>محطة زحلة المتوقع وصلها في 2021</p>	<p>ملحوظة للوصول ضمن مشروع " توسعة و استكمال شبكات الصرف الصحي في منطقة زحلة</p>	<p>صرف صحي مباشرة على النهر</p>	<p>قوسايا</p>	<p>زحله</p>	<p>البقاع</p>

<p>من المتوقع البدء بالدراسات التفصيلية قبل نهاية العام 2018 والانتهاء بعد 12 شهرا وانهاء التنفيذ بعد 30 شهرا</p>	<p>و ضواحيها " في مجلس الانماء والاعمار ( محطة زحلة)  قيد التحضير لتلزم الدراسات التفصيلية ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في مناطق شرق قضاء زحلة" في مجلس الانماء والاعمار</p>				
<p>محطة زحلة المتوقع وصلها في 2021  من المتوقع البدء بالدراسات التفصيلية قبل نهاية العام 2018 والانتهاء بعد 12 شهرا وانهاء التنفيذ بعد 30 شهرا</p>	<p>ملحوظة للوصول ضمن مشروع " توسعة و استكمال شبكات الصرف الصحي في منطقة زحلة و ضواحيها " في مجلس الانماء والاعمار ( محطة زحلة)  قيد التحضير لتلزم الدراسات التفصيلية ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في مناطق شرق قضاء زحلة" في مجلس الانماء والاعمار</p>	<p><b>صرف صحي مباشرة على النهر</b></p>	<p><b>رعي</b></p>	<p><b>زحله</b></p>	<p><b>البقاع</b></p>
<p>محطة زحلة المتوقع وصلها في 2021  من المتوقع البدء بالدراسات التفصيلية قبل نهاية العام 2018 والانتهاء بعد 12 شهرا وانهاء التنفيذ بعد 30 شهرا</p>	<p>ملحوظة للوصول ضمن مشروع " توسعة و استكمال شبكات الصرف الصحي في منطقة زحلة و ضواحيها " في مجلس الانماء والاعمار ( محطة زحلة)  قيد التحضير لتلزم الدراسات التفصيلية ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في مناطق شرق قضاء زحلة" في مجلس الانماء والاعمار</p>	<p><b>صرف صحي مباشرة على النهر</b></p>	<p><b>رياق + حوش حالا</b></p>	<p><b>زحله</b></p>	<p><b>البقاع</b></p>

بالدراسات التفصيلية قبل نهاية العام 2018 والانتهاء بعد 12 شهرا وانهاء التنفيذ بعد 30 شهرا	التفصيلية ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في مناطق شرق قضاء زحلة" في مجلس الانماء والاعمار				
محطة زحلة المتوقع وصلها في 2021	ملحوظة للوصول ضمن مشروع " توسعة و استكمال شبكات الصرف الصحي في منطقة زحلة و ضواحيها " في مجلس الانماء و الاعمار (محطة زحلة)	<b>صرف صحي مباشرة على النهر</b>	<b>سعدنايل</b>	<b>زحله</b>	<b>البقاع</b>
<u>المشروع منفذ, المحطة</u> قيد التشغيل والصيانة من قبل مجلس الإنماء والإعمار لمدة سنة تنتهي بتاريخ 2018/10/1	<u>تم تنفيذ المشروع "تنفيذ منظومة</u> تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة زحلة وضواحيها" في مجلس الانماء والاعمار				
<u>30 شهرا بعد المباشرة</u> بالعمل بتاريخ 2018/4/16	<u>قيد التنفيذ ضمن مشروع "توسعة</u> وإستكمال شبكات الصرف الصحي في منطقة زحلة وضواحيها" في مجلس الانماء والاعمار				
من المتوقع اطلاق المناقصة مطلع العام 2019, المباشرة بالعمل خلال شهر تموز من العام 2019 وانتهاء التنفيذ بعد 30 شهرا	- جزئياً الى محطة تكرير زحلة قيد التحضير ضمن مشروع " توسعة شبكات الصرف الصحي العائدة لمنظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر، وقب الياس (عنجر مجدل عنجر-2)"	<b>صرف صحي مباشرة على النهر</b>	<b>تعلبايا</b>	<b>زحله</b>	<b>البقاع</b>

30 شهرا بعد المباشرة بالتاريخ 2018/4/16	قيد التنفيذ ضمن مشروع "توسعة وإستكمال شبكات الصرف الصحي في منطقة زحلة وضواحيها" في مجلس الانماء والاعمار		جزء من تعلبايا		
محطة زحلة المتوقع وصلها في 2021	ملحوظة للوصول ضمن مشروع "توسعة و استكمال شبكات الصرف الصحي في منطقة زحلة و ضواحيها " في مجلس الانماء و الاعمار ( محطة زحلة)	صرف صحي مباشرة على النهر	تربل (زحلة)	زحله	البقاع
من المتوقع البدء بالدراسات التفصيلية قبل نهاية العام 2018 والانتهاء بعد 12 شهرا وانتهاء التنفيذ بعد 30 شهرا	قيد التحضير لتلزم الدراسات التفصيلية ضمن مشروع "تنفيذ منظومة تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في مناطق شرق قضاء زحلة" في مجلس الانماء والاعمار				
من المتوقع اطلاق المناقصة مطلع العام 2019, المباشرة بالعمل خلال شهر تموز من العام 2019 وانتهاء التنفيذ بعد 30 شهرا	- جزئياً الى محطة تكرير زحلة قيد التحضير ضمن مشروع "توسعة شبكات الصرف الصحي العائدة لمنظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر، وقب الياس (عنجر مجدل عنجر-2)"	صرف صحي مباشرة على النهر	تعنايل	زحله	البقاع
من المتوقع اطلاق المناقصة مطلع العام	قيد التحضير ضمن مشروع "توسعة شبكات الصرف الصحي		زبدل	البقاع الغربي	البقاع

2019, المباشرة بالعمل خلال شهر تموز من العام 2019 وانتهاء التنفيذ بعد 30 شهرا	العائدة لمنظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر، وقب الياس (عنجر مجدل عنجر-2)"				
من المتوقع المباشرة بالعمل خلال شهر شباط من العام 2019 وانتهاء التنفيذ في شباط 2021	قيد التلزم ضمن مشروع " المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي في البقاع الغربي (استكمال خطوط والوصلات المنزلية لمنظومتي الصرف الصحي في جب جنين وصغيبين)" في مجلس الانماء والاعمار		دير طحنيش	البقاع الغربي	البقاع
من المتوقع المباشرة بالعمل خلال شهر شباط من العام 2019 وانتهاء التنفيذ في شباط 2021	قيد التلزم ضمن مشروع " المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي في البقاع الغربي (استكمال خطوط والوصلات المنزلية لمنظومتي الصرف الصحي في جب جنين وصغيبين)" في مجلس الانماء والاعمار		الدكوة	البقاع الغربي	البقاع
من المتوقع المباشرة بالعمل خلال شهر شباط من العام 2019 وانتهاء التنفيذ في شباط 2021	جزئياً الى محطة تكرير جب جنين عبر محطة ضخ قيد التلزم ضمن مشروع "المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي في البقاع الغربي (استكمال خطوط والوصلات المنزلية لمنظومتي الصرف الصحي في جب جنين وصغيبين)" في مجلس الانماء والاعمار	<b>صرف صحي مباشرة على النهر بالرغم من ربطها بمحطة تكرير جب جنين</b>	<b>غزة</b>	<b>البقاع الغربي</b>	<b>البقاع</b>

محطة تكرير جب جنين	وصل عبر محطة ضخ الى محطة تكرير جب جنين	محطة تكرير	عميق (البقاع الغربي)	البقاع الغربي	البقاع
من المتوقع المباشرة بالعمل خلال شهر شباط من العام 2019 وانتهاء التنفيذ في شباط 2021	قيد التلزم ضمن مشروع "المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي في البقاع الغربي (استكمال خطوط والوصلات المنزلية لمنظومتي الصرف الصحي في جب جنين وصغيبين)" في مجلس الانماء والاعمار				
محطة تكرير جب جنين	وصل عبر محطة ضخ الى محطة تكرير جب جنين	محطة تكرير	عانا	البقاع الغربي	البقاع
من المتوقع المباشرة بالعمل خلال شهر شباط من العام 2019 وانتهاء التنفيذ في شباط 2021	قيد التلزم ضمن مشروع "المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي في البقاع الغربي (استكمال خطوط والوصلات المنزلية لمنظومتي الصرف الصحي في جب جنين وصغيبين)" في مجلس الانماء والاعمار				
محطة تكرير باب مارع	محطة تكرير باب مارع	محطة تكرير	عيتيت	البقاع الغربي	البقاع
من المتوقع المباشرة بالعمل مطلع العام	قيد التلزم ضمن مشروع "توسعة شبكات الصرف الصحي				

<p>2019 وانتهاء التنفيذ في مطلع العام 2020</p> <p>من المتوقع المباشرة بالعمل خلال شهر شباط من العام 2019 وانتهاء التنفيذ في شباط 2021</p>	<p>ومحطات الضخ في بعلول والقرعون (منظومة عيتنيت) في مجلس الانماء والاعمار</p> <p>قيد التلزم ضمن مشروع "المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي في البقاع الغربي (استكمال خطوط والوصلات المنزلية لمنظومتي الصرف الصحي في جب جنين وصغيبين)" في مجلس الانماء والاعمار</p>		<p>قسم من عيتنيت</p>		
	<p>حوض الليطاني الأسفل</p>	<p>صرف صحي مباشرة على النهر</p>	<p>عين التينة (البقاع الغربي)</p>	<p>البقاع الغربي</p>	<p>البقاع</p>
<p>من المتوقع المباشرة بالعمل خلال شهر شباط من العام 2019 وانتهاء التنفيذ في شباط 2021</p>	<p>محطة تكرير باب مارع</p> <p>قيد التلزم ضمن مشروع "المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي في البقاع الغربي (استكمال خطوط والوصلات المنزلية لمنظومتي الصرف الصحي في جب جنين وصغيبين)" في مجلس الانماء والاعمار</p>	<p>محطة تكرير</p>	<p>عين زبده</p>	<p>البقاع الغربي</p>	<p>البقاع</p>
	<p>-جزئياً الى محطة تكرير القرعون.</p> <p>-جزئياً الى محطة تكرير جب جنين</p>	<p>محطة تكرير</p>	<p>بعلول</p>	<p>البقاع الغربي</p>	<p>البقاع</p>

<p>من المتوقع المباشرة بالعمل مطلع العام 2019 وانتهاء التنفيذ في مطلع العام 2020</p>	<p>قيد التلزم ضمن مشروع "توسعة شبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ في بعول والقرعون (منظومة عيتيت)" في مجلس الانماء والاعمار</p>				
<p>من المتوقع المباشرة بالعمل خلال شهر شباط من العام 2019 وانتهاء التنفيذ في شباط 2021</p>	<p>قيد التلزم ضمن مشروع "المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي في البقاع الغربي (استكمال خطوط والوصلات المنزلية لمنظومتي الصرف الصحي في جب جنين وصغيبين)" في مجلس الانماء والاعمار</p>	<p>محطة تكرير</p>	<p>باب مارع</p>	<p>البقاع الغربي</p>	<p>البقاع</p>
<p>محطة المرج-قب الياس</p> <p>من المتوقع المباشرة بالعمل خلال شهر شباط من العام 2019 وانتهاء التنفيذ في شباط 2021</p>	<p>ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ منظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر و قب الياس" في مجلس الانماء و الاعمار ( محطة المرج-قب الياس)</p> <p>قيد التلزم ضمن مشروع "المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي في البقاع الغربي (استكمال خطوط والوصلات المنزلية لمنظومتي الصرف الصحي في جب جنين</p>	<p>صرف صحي مباشرة على النهر</p>	<p>حوش الحريمة</p>	<p>البقاع الغربي</p>	<p>البقاع</p>

	وصغيبين" في مجلس الانماء والاعمار				
من المتوقع المباشرة بالعمل خلال شهر شباط من العام 2019 وانتهاء التنفيذ في شباط 2021	محطة تكرير جب جنين قيد التلزم ضمن مشروع "المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي في البقاع الغربي (استكمال خطوط والوصلات المنزلية لمنظومتي الصرف الصحي في جب جنين وصغيبين)" في مجلس الانماء والاعمار	محطة تكرير	جب جنين	البقاع الغربي	البقاع
من المتوقع المباشرة بالعمل خلال شهر شباط من العام 2019 وانتهاء التنفيذ في شباط 2021	محطة تكرير جب جنين قيد التلزم ضمن مشروع "المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي في البقاع الغربي (استكمال خطوط والوصلات المنزلية لمنظومتي الصرف الصحي في جب جنين وصغيبين)" في مجلس الانماء والاعمار	محطة تكرير	كامد اللوز	البقاع الغربي	البقاع
من المتوقع المباشرة بالعمل خلال شهر شباط من العام 2019 وانتهاء التنفيذ في شباط 2021	محطة تكرير جب جنين قيد التلزم ضمن مشروع "المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي في البقاع الغربي (استكمال خطوط والوصلات المنزلية لمنظومتي الصرف الصحي في جب جنين وصغيبين)" في مجلس الانماء والاعمار	محطة تكرير	كفريا (البقاع الغربي)	البقاع الغربي	البقاع

	المنزلية لمنظومتي الصرف الصحي في جب جنين (وصغيين)" في مجلس الانماء والاعمار				
من المتوقع المباشرة بالعمل خلال شهر شباط من العام 2019 وانتهاء التنفيذ في شباط 2021	ملحوظة للوصول الى محطة تكرير جب جنين  قيد التلزم ضمن مشروع "المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي في البقاع الغربي (استكمال خطوط والوصلات المنزلية لمنظومتي الصرف الصحي في جب جنين (وصغيين)" في مجلس الانماء والاعمار	صرف صحي مباشرة على النهر	الخياره  و  الخياره العتيقة	البقاع الغربي	البقاع
من المتوقع المباشرة بالعمل خلال شهر شباط من العام 2019 وانتهاء التنفيذ في شباط 2021	محطة تكرير جب جنين  قيد التلزم ضمن مشروع "المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي في البقاع الغربي (استكمال خطوط والوصلات المنزلية لمنظومتي الصرف الصحي في جب جنين (وصغيين)" في مجلس الانماء والاعمار	محطة تكرير	خرية قنارف	البقاع الغربي	البقاع
من المتوقع المباشرة	محطة تكرير جب جنين  قيد التلزم ضمن مشروع "المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي في البقاع الغربي (استكمال خطوط والوصلات المنزلية لمنظومتي الصرف الصحي في جب جنين (وصغيين)" في مجلس الانماء والاعمار	محطة تكرير	لالا	البقاع الغربي	البقاع

بالعمل خلال شهر شباط من العام 2019 وانتهاء التنفيذ في شباط 2021	الثانية من مشروع الصرف الصحي في البقاع الغربي (استكمال خطوط والوصلات المنزلية لمنظومتي الصرف الصحي في جب جنين وصغيبين) في مجلس الانماء والاعمار				
		جورة صحية	لبايا	البقاع الغربي	البقاع
من المتوقع المباشرة بالعمل مطلع العام 2019 وانتهاء التنفيذ في مطلع العام 2020	جزئياً الى محطة تكرير القرعون قيد التلزم ضمن مشروع "توسعة شبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ في بعول والقرعون (منظومة عيتنيت)" في مجلس الانماء والاعمار	محطة تكرير	مشغرة	البقاع الغربي	البقاع
من المتوقع المباشرة بالعمل خلال شهر شباط من العام 2019 وانتهاء التنفيذ في مطلع العام 2020	قيد التلزم ضمن مشروع "المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي في البقاع الغربي (استكمال خطوط والوصلات المنزلية لمنظومتي الصرف الصحي في جب جنين وصغيبين) في مجلس الانماء والاعمار		مناره - حمارة	البقاع الغربي	البقاع
من المتوقع المباشرة	جزئياً الى محطة تكرير جب جنين عبر محطة ضخ قيد التلزم ضمن مشروع "المرحلة	صرف صحي مباشرة على النهر بالرغم من ربطها	منصورة (البقاع الغربي)	البقاع الغربي	البقاع

بالعمل خلال شهر شباط من العام 2019 وانتهاء التنفيذ في شباط 2021	الثانية من مشروع الصرف الصحي في البقاع الغربي (استكمال خطوط والوصلات المنزلية لمنظومتي الصرف الصحي في جب جنين وصغيبين) في مجلس الانماء والاعمار	<b>بمحطة جب جنين</b>			
محطة المرج-قب اليباس	ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ منظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر و قب اليباس" في مجلس الانماء و الاعمار ( محطة المرج-قب اليباس)	<b>صرف صحي مباشرة على النهر</b>	<b>المرج</b>	<b>البقاع الغربي</b>	<b>البقاع</b>
<u>من المتوقع المباشرة</u> بالعمل بداية العام 2019, انتهاء التنفيذ بعد 30 شهرا, يليها فترة تشغيل وصيانة لمدة 24 شهر	<u>قيد التلزم ضمن مشروع "تنفيذ منظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر وقب اليباس (عنجر مجدل عنجر-1)" في مجلس الانماء والاعمار</u>				
		جورة صحية	ميدون + لوسيا	البقاع الغربي	البقاع
	<b>جزئياً الى محطة تكرير القرعون عبر محطة ضخ</b>	<b>محطة تكرير</b>	<b>القرعون</b>	<b>البقاع الغربي</b>	<b>البقاع</b>
<u>من المتوقع المباشرة</u> بالعمل مطلع العام 2019 وانتهاء التنفيذ في مطلع العام 2020	<u>قيد التلزم ضمن مشروع "توسعة شبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ في بعول والقرعون (منظومة عيتيت)" في</u>				

	مجلس الانماء والاعمار				
		جورة صحية	قليا	البقاع الغربي	البقاع
محطة المرج-قب الياس	ملحوظة للوصول ضمن مشروع "تنفيذ منظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر و قب الياس" في مجلس الانماء و الاعمار ( محطة المرج-قب الياس)	صرف صحي مباشرة على النهر	الروضة	البقاع الغربي	البقاع
من المتوقع المباشرة بالعمل بداية العام 2019, انتهاء التنفيذ بعد 30 شهرا, يليها فترة تشغيل وصيانة لمدة 24 شهر	قيد التلزم ضمن مشروع "تنفيذ منظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر وقب الياس (عنجر مجدل عنجر-1)" في مجلس الانماء والاعمار				
	محطة تكرير باب مارع	محطة تكرير	صغين	البقاع الغربي	البقاع
من المتوقع المباشرة بالعمل خلال شهر شباط من العام 2019 وانتهاء التنفيذ في شباط 2021	قيد التلزم ضمن مشروع "المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي في البقاع الغربي (استكمال خطوط والوصلات المنزلية لمنظومتي الصرف الصحي في جب جنين وصغين)" في مجلس الانماء والاعمار				
	حوض الليطاني الأسفل	صرف صحي	الصويري	البقاع الغربي	البقاع

من المتوقع اطلاق المناقصة مطلع العام 2019, المباشرة بالعمل خلال شهر تموز من العام 2019 وانتهاء التنفيذ بعد 30 شهرا	قيد التحضير ضمن مشروع "توسعة شبكات الصرف الصحي العائدة لمنظومة الصرف الصحي في عنجر، مجدل عنجر، وقب الياس (عنجر مجدل عنجر-2)"	مباشرة على النهر			
	حوض الليطاني الأسفل	صرف صحي مباشر على النهر	سحمر	البقاع الغربي	البقاع
محطة جب جنين المتوقع وصلها في 2021	ملحوظة للوصول الى محطة جب جنين ضمن مشروع استكمال خطوط و الوصلات المنزلية لمنظومتي الصرف الصحي في جب جنين و صغبيين في مجلس الانماء و الاعمار		سلطان يعقوب	البقاع الغربي	البقاع
من المتوقع المباشرة بالعمل خلال شهر شباط من العام 2019 وانتهاء التنفيذ في شباط 2021	قيد التلزم ضمن مشروع "المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي في البقاع الغربي (استكمال خطوط والوصلات المنزلية لمنظومتي الصرف الصحي في جب جنين وصغبيين)" في مجلس الانماء والاعمار		سلطان يعقوب + سلطان يعقوب التحتا		
	محطة تكرير جب جنين	محطة تكرير	تل ذنوب	البقاع الغربي	البقاع
من المتوقع المباشرة بالعمل خلال شهر شباط من العام 2019 وانتهاء	قيد التلزم ضمن مشروع "المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي في البقاع الغربي				

التنفيذ في شباط 2021	(استكمال خطوط والوصلات المنزلية لمنظومتي الصرف الصحي في جب جنين وصغيين) في مجلس الانماء والاعمار				
	حوض الليطاني الأسفل	صرف صحي مباشرة على النهر	يحمّر (البقاع الغربي)	البقاع الغربي	البقاع
		جورة صحية	زلايا	البقاع الغربي	البقاع